

Výstavba R1 cez PPP pokračuje podľa plánu

Author: SITA | Published: 19.01.2011

Spoločnosť Granvia Construction pokračuje vo výstavbe úsekov rýchlostnej cesty R1 v rámci PPP projektu podľa plánu zimných opatrení. Postup prác na stavbe medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami a severnom obchvate Banskej Bystrice nespomalilo v decembri ani nepriaznivé počasie v podobe sneženia a dlhodobých teplôt pod bodom mrazu.

„V plnom tempe pokračovala výstavba cestnej kanalizácie a stavebnej časti informačného systému, zima výrazne zredukovala len zemné práce na celej trase rýchlocesty. Na mostných objektoch pokračujú kompletne práce od pilotáže po realizáciu nosných konštrukcií a príslušenstva bez akýchkoľvek zásadných problémov. Celkovo bolo na všetkých úsekoch dokončených 309 a rozpracovaných 367 objektov,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa spoločnosti Granvia Construction Lenka Kubejová.

Ku koncu decembra sa podľa Granvie podarilo na celej trase stavby R1 osadiť celkovo 40 odlučovačov ropných látok ako súčasť cestnej kanalizácie. Na budove Strediska správy a údržby rýchlostnej cesty bola dokončená montáž skeletov, dokončovali sa výmurovky v rámci opláštenia budov, montáže strešných plášťov objektov a osádzanie okien. Rovnako pokročili práce na inžinierskych sieťach a inštaláčnych rozvodoch sietí v budovách.

Stavbu štyroch úsekov R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami, vrátane severného obchvatu Banskej Bystrice, zabezpečuje spoločnosť Granvia Construction, s.r.o., ktorá je súčasťou spoločnosti Eurovia CS, a.s. Praha. Pôvodne mal projekt, ktorý bude štát splácať 30 rokov, stáť zhruba 3,2 mld. eur, neskôr však cena stúpla na 3,8 mld. eur pre zdraženie bankových úverov. Naplánovaná ročná platba štátu koncesionárovi po dokončení stavby predstavuje 125 mil. eur.

19.01.2011 09:41, SITA